

Tehniline kirjeldus

Väikehange: Liikluslinnaku inventari hoiustamise abihoone

Tellijä: Tapa Vallavalitsus

Asukoht: Pargi 12, Tapa linn

1. Pakkumuse eesmärk

Otsime töövõtjat liikluslinnaku inventari hoiustamiseks mõeldud 2-ruumilise puitabihoone (kuuri) valmistamiseks, transpordiks ja paigalduseks olemasolevale asfalteeritud pinnale.

2. Tehnilised nõuded

2.1.Üldpindala ja ehitusalune pind: Pindala kokku vahemikus 16–20 m² (ehitusaalne pind maksimaalselt 20 m²).

2.2.Ruumijaotus: Vaheseinaga eraldatud 2 ruumi – suurem ruum ligikaudu 2/3 ja väiksem ruum ligikaudu 1/3 üldpinnast.

2.3.Konstruksioon: Karkass vähemalt 30×70 mm puitmaterjalist; põrandakarkass vähemalt 50×100 mm puitmaterjalist.

2.4.Viimistlus ja kate: Välisvooder puitlaudisest (paksus vähemalt 18 mm). Põrandal lauakate (paksus vähemalt 18 mm).

2.5.Uksed:

2.5.1. Suuremal ruumil kahepoolne klaasita uks, ava laius vähemalt 1400 mm ja kõrgus vähemalt 1800 mm;

2.5.2. Väiksemal ruumil ühepoolne klaasita uks, ava laius vähemalt 880 mm ja kõrgus vähemalt 1800 mm.

2.6.Aken:

2.6.1 Hoone võib olla ilma aknata või aknaga. Akna olemasolul peab see olema karastatud klaasiga, mõõtudega maksimaalselt kuni 400×440 mm.

2.7.Vundament ja katus:

2.7.1. Rajatakse sobilik alus otse asfaldile (nt LogFoot postid, kiviplokid vms stabiilne lahendus);

2.7.2. Katusele paigaldatakse rullmaterjalist kate (nt SBS või samaväärne) koos aluskattestikuga;

2.7.3. Paigaldatakse täielik vihmaveesüsteem (rennid ja allajooksud).

3. Tööde ulatus ja garantii

Pakkumuse hind peab sisaldama hoone komplekteerimist, lisatöid, materjale, transporti objektile, aluse rajamist asfaldile, kokkupanekut ning lõplikku kasutuskorda seadmist. Hoonele nõutav vähemalt 5-aastane garantii.

4. Pakkumuses esitada

- 4.1. Maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga (sisaldab tarnet ja paigaldust).
- 4.2. Pakutava hoone täpsed väli mõõtmed ja joonis või foto analoogsest lahendusest.
- 4.3. Eraldi välja toodud maksumus ja kirjeldus järgmistele lisatöödele:
 - 4.3.1. Sobiliku aluse rajamine otse asfaldile (nt LogFoot postid, kiviplokid vms stabiilne lahendus);
 - 4.3.2. Katusele rullmaterjalist katte paigaldamine (nt SBS või samaväärne) koos aluskattestikuga;
 - 4.3.3. Täieliku vihmaveesüsteemi paigaldamine (rennid ja allajooksud).
- 4.4. Tarne- ja paigalduse aeg alates pakumuse kinnitamisest.

Pakkumused saata e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee